



सत्यवती गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

जोहाङ्ग, गुल्मी

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प. सं.: २०८१/०८२

च. नं.: ८८८

मिति: २०८१।१२।०४

विषय: प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

प्रस्तुत विषयमा आ.व.२०८१/०८२ मा दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म संघ तथा प्रदेश सकारकाबाट सञ्चालित भएका सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान आयोजनाहरुको प्रगति विवरण पठाइएको ब्यहोरा अनुरोध छ।

बोधार्थ:

- १) महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनामनगर, काठमाडौं ।
- २) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, काठमाडौं ।
- ३) अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं ।
- ४) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम वुटवल ।
- ५) प्रदेश कोष तथा नियन्त्रक कार्यालय, वुटवल ।
- ६) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, तम्घास गुल्मी ।



कमल प्रसाद भुसाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

क) शशर्त अनुदान अन्तर्गत संघ


क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कुल लागत	अघिल्लो आ.व.सम्मको		चालु आ.व.को बजेट योगदान			कार्यान्वयन ढाँचा		चालु आ.व.को पोष मसालतसम्मको प्रगति		आयोजनाको क्षेत्र पुर्वाधार/सामाजिक/विकास/आर्थिक सुशासन	केफियत
			खर्च	भौतिक प्रगति	संघ	प्रवेश	पालिका जम्मा	उपभोक्ता समिति	ठेका पट्टा	भौतिक %	वित्तिय %		
१	गुल्मी जिल्लाको सत्यवती ६ जेहाङ्गको स्वास्थ्य केन्द्रको पुँजीगत सुधार	१५०००००	०	०	१५ लाख	०	१५ लाख	०	१५ लाख	१५	०	पूर्वाधार	
२	गुल्मी जिल्लाको ६ साथिल्लो जेहाङ्गको स्वास्थ्य चौकी	१५०००००	०	०	१५ लाख	०	१५ लाख	०	१५ लाख	०	०	पूर्वाधार	
३	सत्यवती वडा नं ७ चिदीपानीदेखि चन्द्रकोट गाउँपालिकाको रुपकोट जेहने झो.पु. सत्यवती गाउँपालिका, गुल्मी, तल्लो रोह पुरानीडाँडा झो.पु	१००००००	०	०	१० लाख	०	१० लाख	०	१० लाख	०	०	पूर्वाधार	
४	साना सिँचाई कार्यक्रम	१००००००	०	०	१० लाख	०	१० लाख	०	१० लाख	३०	०	पूर्वाधार	
५	लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा कमलाक्षरी आश्रम निर्माण कार्य सत्यवती गा पा ७ रितादी गुल्मी	१४०००००	०	०	१४ लाख	०	१४ लाख	०	१४ लाख	०	०	पूर्वाधार	
	जम्मा	६४०००००			६४ लाख								

तयार 


प्रमाणित गर्ने
२०७१/१२४

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत





क) शशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश


क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कुल लागत	अधिल्लो आ.व.सम्मको		चालु आ.व.को बजेट योगदान प्रदेश, नेपाल				कार्यान्वयन ढाँचा		चालु आ.व.को पौष मसान्तसम्मको प्रगति		आयोजनाको क्षेत्र	कैफियत	
			खर्च	भौतिक प्रगति	संघ	प्रदेश	पालिका	जम्मा	उपभोक्ता समिति	ठेक्का पट्टा	भौतिक %	वित्तिय %			पूर्वाधार/सामाजिक/विकास/आर्थिक सुशासन
१	किसान सूचीकरण	१०००००	०	०	०	१ लाख	०	१ लाख	उपभोक्ता समिति		६०	०	आर्थिक		
२	साना सिंचाई कार्यक्रम	१००००००	०	०	०	१० लाख	०	१० लाख	उपभोक्ता समिति		३०	०	आर्थिक		
३	नेवा समाज भीमसेन मन्दिरको शौचालय निर्माण सत्यवती ६ जोहाङ्ग हटिया	१००००००	०	०	०	१० लाख	०	१० लाख		ठेक्का पट्टा	२०	०	पूर्वाधार		
४	अरुलेवा स्वास्थ्य चौकी टुस निर्माण सत्यवती गाउँपालिका १	१००००००	०	०	०	१० लाख	०	१० लाख		ठेक्का पट्टा	२५	०	पूर्वाधार		
५	खल्लुकारुख ढाव चिदिपानी रुपाकोट मोटरबाटो निर्माण स्तरोन्नति सत्यवती ६,७ जुनिया,गुल्मी	२००००००	०	०	०	२० लाख	०	२० लाख		ठेक्का पट्टा	९०	३४	पूर्वाधार		
६	भण्डारी पोखरा रामवारी चेहेमी शुम्का हुसेनी मोटरबाटो निर्माण चेहेमी २, गुल्मी	४००००००	०	०	०	४० लाख	०	४० लाख		ठेक्का पट्टा	४०	३०	पूर्वाधार		
	जम्मा	९१०००००				९१ लाख		९१ लाख							

Handwritten signature

तयार गर्ने

Handwritten signature
प्रमाणित गर्ने

गणतन्त्र प्रशासकीय अधिकृत



ख) विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेश

क्र.सं.	आयोजनको नाम	कुल लागत	अघिल्लो आ.व.सम्मको				चालु आ.व.को बजेट योगदान				कार्यान्वयन ढाँचा		चालु आ.व.को पौष मसान्तसम्मको प्रगति	आयोजनाको क्षेत्र पुर्वाधार/सामाजिक विकास/आर्थिक सुशासन	कैफियत
			खर्च	भौतिक प्रगति	संघ	प्रदेश	पालिका	जम्मा	उपभोक्ता समिति	टेन्डर पट्टा					
१	टिमुर सिन्काउली अलैचीको विरुवा उत्पादन वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२००००००	०	०	०	२० लाख	०	२० लाख	०	२० लाख	गाउँपालिका मार्फत	०	आर्थिक		
	जम्मा	२००००००	०	०	०	२००००००	०	२००००००	०	२००००००					

Pranab
तयार गर्ने

Pranab
२०७३/१९७३
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमाणित गर्ने

ग) सम्पुरक अनुदान अन्तर्गत संघ

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कुल लागत	अधिलो आ.व.सम्मको		चालु आ.व.को बजेट योगदान					कार्यान्वयन ढाँचा		चालु आ.व.को पौष मसान्तसम्मको प्रगति		आयोजनाको क्षेत्र पूर्वधार/सामाजिक/विकास/अर्थिक सुशासन	कैफियत	
			खर्च	भौतिक प्रगति	प्रदेश	पालिका	जम्मा	उपभोक्ता समिति	टेक्ना पट्टा	भौतिक %	वित्तिय %					
१	रुद्रवेणी-अहोवा-दुलोलुम्पेक सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति	१३१०००००	०	०	०	६६ लाख	०	६६ लाख	१३१ लाख		टेक्ना पट्टा	५५	२७ पूर्वधार			
	जम्मा	१३१०००००	०	०		६६ लाख		६६ लाख	१३२ लाख							

Pranav
तयार गर्ने

Pranav
१९९१

प्रमाणित गर्ने
प्रशासकीय अधिकृत



रा) समपुरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेश



क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कुल लागत	अधिल्लो आ.व.सम्मको		चालु आ.व.को बजेट योगदान					कार्यान्वयन ढाँचा		चालु आ.व.को चौप मसान्तसम्मको प्रगति		आयोजनाको क्षेत्र पूर्वाधार/सामाजिक/विकास/आर्थिक/सुशासन	कैफियत
			खर्च	भौतिक प्रगति	संघ	प्रदेश	पालिका	जम्मा	उपभोक्ता समिति	टेक्ना पट्टा	भौतिक %	वित्तिय %	उपभोक्ता समिति		
१	रुलुम्दी-चेहेमी-थुम्का मो.वा.निर्माण तथा स्तरोन्नति	७१०००००	०	०	०	३५ लाख	३६ लाख	७१ लाख				४०	२७ पूर्वाधार		
२	चोरकाटे चिदिपानी मो.वा.निर्माण तथा स्तरोन्नति	७१०००००	०	०	०	३५ लाख	३६ लाख	७१ लाख				०	० पूर्वाधार		
	जम्मा	१४२०००००	०	०	०	७० लाख	७२ लाख	१ करोड ४२ लाख							

Ponanduh
त्यार गर्ने

Ponanduh
प्रमाणित गर्ने
प्रशासकीय अधिकृत